



נגישות מבני חינוך קובץ מעודכן 2023

מס'ד	שם מוסד	כתובת	מעלית	סטאטוס פיר	תאריך התחלה	תאריך סיום	שירותי נכים גברים	שירותי נכים נשים	שירותים חיצוניים לנכים משותפים נשים גברים	מגרש ספורט	דרך נגישה לבניין המרכזי	פיר	מעלית	חניות נכים לפי התקן	האם קיימת כיתה אקוסטית	הנגשת תאי שירותים + דרך	סיום הנגשת פיר מעלית
1		בר אילן 40															01/09/2029
2	סוקולוב - צו נגישות	מסריק 25	אין דרישה	בוצע	23/07/2023	20/08/2023	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	אין דרישה			בוצע	בוצע
3	ירושלים - צו נגישות	הגפן 6	הסתיים	בוצע	23/07/2023	20/08/2023	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע			בוצע	בוצע
4	יצחק שדה	השקמה 28	הסתיים	בוצע	23/07/2023	20/08/2023	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע			בוצע	בוצע
5	אורות התורה+ שירה חדשה	אנה פרנק 16	הסתיים	בוצע	23/07/2023		בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע			בוצע	בוצע
6	בני יוסף/ ציון	בר אילן 75	הסתיים	בוצע	19/07/2023	18/08/2023	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע			בוצע	בוצע
7	חט"ב שז"ר	ניסנבויס 66	הסתיים	בוצע	01/07/2023	20/08/2023	בוצע	לא בוצע	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע			בוצע	בוצע
8	הראל	החרמון 4	הסתיים	בוצע		22/10/2024	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע			בוצע	בוצע
9	תחכמוני	הרצל	הסתיים	בוצע			בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	בוצע	בוצע	בוצע			בוצע	בוצע
10	נחשונים	הרצוג 9	אין דרישה	בוצע	15/08/2023	20/08/2023	בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	בוצע	בוצע	לא בוצע			בוצע	בוצע
11	דוד אלעזר	ניקלן 3	אין דרישה	בביצוע	02/07/2023	21/07/2023	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	לא בוצע			בוצע	בוצע
12	יעד	נחום ניר 25	אין דרישה	בוצע	23/07/2023	20/08/2023	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע			בוצע	בוצע
13	מסילות	כצלסון 56		בוצע	15/08/2023		בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע			בוצע	בוצע
14	ראשונים	פרלשטיין 20	אין דרישה	בוצע	02/07/2023	20/08/2023	בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	בוצע	לבדוק	בביצוע	לא בוצע			בוצע	בוצע
15	יגאל אלון	ניסנבויס 22	אין דרישה	בוצע	20/07/2023	10/08/2023	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	לא בוצע			בוצע	בוצע
16	תיכון המר דרכא	בורוכוב 10	אין דרישה	בביצוע	01/07/2023		בוצע	בוצע	לא רלוונטי	לבדוק	בוצע	בביצוע	לא בוצע			בוצע	בוצע
17	מילטון	הדקל 4	אין דרישה	בוצע	01/07/2023	20/08/2023	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	לא תקין	בוצע	לא בוצע			בוצע	בוצע
18	עקיבא	נגבה 10	אין דרישה		23/07/2023	20/08/2023	לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			בוצע	בוצע
19	דרכא בית וגן	הרב קוק 17	בקשה להיתר				לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			בוצע	בוצע
20	הרצל	סמטת הדקל	הסתיים	קיים			בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע	נדרש		בוצע	בוצע
21	יד מרדכי	משה סנה	הסתיים	קיים			בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע	נדרש		בוצע	בוצע
22	בן גוריון	רבינוביץ 15	אין דרישה	לא נדרש	45109	45158	בוצע	בוצע	לא רלוונטי			אין צורך				בוצע	בוצע
23	חשמונאים	אנה פרנק	הסתיים	קיים	10/07/2023	20/08/2023	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	בוצע			בוצע	בוצע
24	הנשיא	ליבורנו 17			20/07/2023	20/08/2023	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בביצוע	לא בוצע			בוצע	בוצע
25	שובו	י.ל.פרץ 15			20/07/2023	20/08/2023	בוצע	בוצע	לא רלוונטי	לבדוק	בוצע	לא בוצע	לא בוצע			בוצע	בוצע
26	שחר	י.ל.פרץ 15					לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			בוצע	בוצע



נגישות מבני חינוך קובץ מעודכן 2023

מס'ד	שם מוסד	כתובת	מעלית	סטאטוס פיר	תאריך התחלה	תאריך סיום	שירותי נכים גברים	שירותי נכים נשים	שירותים חיצוניים לנכים משותפים נשים גברים	מגרש ספורט	דרך נגישה לבניין המרכזי	פיר	מעלית	חניות נכים לפי התקן	האם קיימת כיתה אקוסטית	סיום הנגשת תאי שירותים + דרך	סיום הנגשת פיר מעלית
27	תיכון אורט רמת יוסף	מבצע סיני 28	אין דרישה	בוצע			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	בוצע	בוצע	בוצע	לא בוצע			ספט-25	בוצע
28	תיכון שז"ר	מוכרי הסיגריות		בוצע			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	בוצע	לא בוצע	נדרש		ספט-25	בוצע
29	חט"ב רמת יוסף	הארזים 5	אין דרישה	קיים			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	בוצע	לא בוצע			ספט-26	בוצע
30	שרת	חביבה רייך 1	אין דרישה	בוצע			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	בוצע	לא בוצע			ספט-25	בוצע
31	ציפורי	ביאליק 29					לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-26	01/09/2028
32	חט"ב רמות	קרן היסוד 12	אין דרישה	בוצע			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	בוצע	לא בוצע			ספט-25	בוצע
33	תיכון רמות	קרן היסוד 12	אין דרישה	בוצע			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	בוצע	לא בוצע			ספט-25	בוצע
34	אולפנת צביה - בנות	הנרייטה סולד 4	אין דרישה				לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-25	01/09/2028
35	גורדון	רמב"ם 11					לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-26	01/09/2029
36	נתיבות רבקה	השלושה 41	אין דרישה				לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-26	01/09/2029
37	ישועות יעקב בנים (א-ב)	נחום ניר 23	אין דרישה				לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-26	01/09/2030
38	ישועות יעקב בנות	סמטת הכרמל 6	מעלית קיימת	קיים			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	בוצע	בוצע			ספט-26	בוצע
בב	האיש משה	הגבורים 33	אין דרישה				לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-26	01/09/2030
40	חטב" תיכון חדש +דרכא	אורט 7	אין דרישה	כן			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-25	01/09/2030
41	ברנקו וייס	הגבורים 33	אין דרישה				לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-25	01/09/2030
42	קול רפאל	ליבורנו 6	אין דרישה	בוטל			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-25	01/09/2030
43	בנות ציון בובוב	האדמור מבובוב 12	אין דרישה	בוטל			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-25	01/09/2031
44	ישועות יעקב ג-ח	הנרייטה סולד 11	אין דרישה	קיים			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-25	01/09/2031
45	תורת יעקב ט-יא בנים	הנרייטה סולד 11		קיים			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-26	01/09/2031



נגישות מבני חינוך קובץ מעודכן 2023

מס'ד	שם מוסד	כתובת	מעלית	סטאטוס פיר	תאריך התחלה	תאריך סיום	שירותי נכים גברים	שירותי נכים נשים	שירותים חיצוניים לנכים משותפים נשים גברים	מגרש ספורט	דרך נגישה לבניין המרכזי	פיר	מעלית	חניות נכים לפי התקן	האם קיימת כיתה אקוסטית	סיום הנגשת תאי שירותים + דרך	סיום הנגשת פיר מעלית
46	הילה	ליבסקינד 3		בוטל			לא בוצע	לא בוצע	לא רלוונטי	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע	לא בוצע			ספט-26	01/09/2031
47	טבנקין	שי עגנון 57	באגף המושבת														01/09/2031